

Bygning 55 - Koordinerende ugeplan

Fag	Tekst	Uge nr 20					Uge nr 21					Uge nr 22					Uge nr 23					Uge nr 24					Uge nr 25				
		m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
	Område 1																														
	Div. ledningsarbejder mod nord, udføres når stillads er fjernet (forventet uge 21)						■	■	■	■	■																				
STI	Montering af stillads efter jordarbejde er udført (forventet uge 22)											■	■	■	■	■															
MU	Opmuring af skalmur											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	Område 2																														
CGJ	Ledningsarbejder mod syd udføres efter kran er fjernet.																														
	Ledningsarbejder mod nord udføres i forlængelse af område1 (for											■	■	■	■	■															
MU	Opmuring af skalmur																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Midt																														
STI	Montering af stillads (forventet uge 22 i forlængelse af område 1 og 2)												■	■	■	■															
	Generelt																														
CGJ	Elementmontage																														
FJ	Fjernvarme område 1																														
FJ	Fjernvarme område 2																														
FJ	Fjernvarme område 3																														
FJ	Fjernvarme område 4						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■