



## Dagsorden

**Emne/udvalg** Kontaktudvalgsmøde - Nyt Børnehus i Birkerød

**Mødested** Stationsvej 36, 2.sal/Teams

**Mødedato** 5. september 2023

**Mødetidspunkt** 8.00 - 9.00

### Bemærkninger

**Medlemmer** Finn Aksel Houby Nielsen, Carsten Bennike, Flemming Otto Jensen, Søren Anucha Nygaard, Christian Krog, Kirsti Schou Tornøe, Christian Brejner, Claus Pilemand, Maj-Britt Tinglev, Palle Nierhoff, Ludo (landskabsarkitekt), Sisse Aagaard Bangstad

Afbud: Anne Christiansen, Kirsten Ploug Pilemand, Thomas Fest, Pia Torp, Niels Selling Olsen, Casper Nygaard Baastrup, Mohamed Ouazzani, Iben Koch

**Referent** Sisse Aagaard Bangstad

### Dagsorden:

#### 1. Velkommen

#### 2. Status på projektet

- I de kommende måneder udføres der anlægsarbejder både foran og bagved huset. Dette vil medføre støj fra vibrationsmaskiner, og det er vanskeligt at sige præcist hvornår da arbejdet bl.a. er afhængigt af vejret.
- Arbejdet udføres mellem kl. 7 og 16 (fredag til kl. 13, ingen støj efter kl. 17) Der er pt. ikke planlagt anlægsarbejde i weekenderne, det vil blive varslet hvis det bliver nødvendigt.
- Der er set mange tunge lastbiler der bakker ud af stikvejen uden flagmand – dette krav vil igen blive påpeget overfor leverandørerne. CCB er dog udfordret af at der kommer mange forskellige leverandører, og ikke alle får informeret bredt i deres virksomhed.
- Der mangler skilt om høj kant og kørepladerne skal lægges på plads igen – CCB følger op.
- Afklaring om hvad der definerer en stor lastbil, som dermed må bruge den midlertidige indkørsel fra Ravnsnæsvej – det tages efterfølgende med Vej, så CCB kan melde ud til alle der kommer på pladsen.

- Der er forsinkelse på projektet og forventet aflevering er nu midt. feb. 2024. Den nye tidsplan kommer på hjemmesiden når den er klar.
- Arbejde og leverancer om natten – Det bliver påpeget hver gang det sker, men mange leverandører er desværre ligeglade med reglerne.
- Der er gener pga. larm fra jernplader der ligger rundt om det store træ – CCB undersøger om der kan gøres noget
- Jordspyd på højre side ved midlertidig indkørsel til byggeplads – CCB undersøger hvor det hører til, det er evt. fra kloak arbejdet før byggepladsen blev etableret

### **3. Vejprojektet, samt kommunalt projekt om el-ladestandere**

#### Vejprojekt

- Tegninger af vejprojekt kommer på hjemmesiden snarest.
- Der skal laves jordprøver før det afgøres om alt asfalt skal skrubes af, eller der laves reparation de steder hvor den er værst.
- Fortovet tages op og sættes på nyt. Det gøres stykvis for at minimere gener for beboerne.
- Tidsplanen for projektet er vejrafhængigt.
- Vejbump placeres der hvor det midlertidige bump er nu.

#### Vendeplads:

- Vendepladsen er lavet i henhold til Vej Direktoratets krav – det undersøges om der skal laves en mere detaljeret skitse, der kan lægges på hjemmesiden

#### Ladestandere:

- Der etableres 3 dobbelte ladestandere på pladsen, med mulighed for 1 ekstra. Hovedparten af ladestandere i Rudersdal Kommune vil være i drift i løbet af efteråret eller inden årsskiftet. Enkelte vil først kunne etableres i det nye år. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse hvilke lokaliteter, der vil være i drift hvornår, da det afhænger af tilladelser og opkobling på el-nettet. Dagtilbud har dog informeret om, at der er et stort ønske om at der etableres ladestandere på skolen før børnehuset.

### **4. Evt.**

- Opmærksomhed på beskæring af beplantning mellem byggeplads og Ravnsnæsvej – dette undersøges med Driften
- Håndværkerbiler parkerer stadig på stikvej, og der er stadig affald der ender hos naboerne. Dette bliver påtalt hver gang det sker.
- Transformatorstationen skal flyttes op mod busskuret – kan der sættes tornehække op, så skoleeleverne ikke anvender området til rygning m.m.? – dette undersøges med Driften
- Nyt møde om ca. 3 måneder
- Efter mødets afslutning oplyste Carsten til Kirsti og Majbritt, at nogle beboere vil indgive en klage til Vej Direktoratet vedr. vendekurverne. Emnet vil derfor ikke blive berørt yderligere i Kontaktudvalget, før klagen er behandlet.