

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 40					Uge nr 41					Uge nr 42					Uge nr 43					Uge nr 44					Bemærkninger
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	
		Bygning 53																										
Murer	1	Opstart muring af sokkel									x	x	x	x														
CG.Jensen	2	Opfyldning efter sokkel													x	x	x	x										
		Bygning 51																										
CG.Jensen	3	Opstart muring af sokkel												x	x	x												
CG.Jensen	4	Opfyldning efter sokkel																x	x									
		Øvrige arbejder																										
J.Jensen	5	Tung nedrivning del 3A og 3B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Eriksson stillads	6	Nedtagning overdækn.+stillads del 4						x	x	x	x	x																
Eriksson stillads	7	Opsætning af stilladsoverdækning - del 2	x	x	x																							
J.Jensen	8	Opsætning indertelt før tagsanering - del 2				x	x	x																				
Siemens	9	Sanering af tag - del 2							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
J.Jensen	10	Tung nedrivning																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kørvel (murer)	11	Justering sokkelklinker bygn. 55						x	x	x	x	x																
Eriksson stillads	12	Nedtagning overdækn.+stillads del 2																				x	x	x	x	x		
UniPlan	13	Indvendige gulvbelægninger - bygning 55	x	x	x	x	x																					
Evers Byg	14	Montage dør, paneler mv. bygning 55						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

