

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 36					Uge nr 37					Uge nr 38					Uge nr 39					Uge nr 40					Bemærkninger
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	
		Bygning 53																										
DK Roof	1	Tagdækning - varmt tag (sidste arbejde)	x	x	x	x	x																					
JOP	2	Udvendig skalmur	x	x	x	x	x																					
Lelectric	3	Montage EL installationer/føringer i boliger / fællesarealer	x	x	x	x	x																					
Uniplan	4	Skumbeton, gulvvarmeslanger, tyndpuds				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Malerselskabet	5	Maler																			x	x	x	x	x			
		Bygning 51																										
ØK Roof Nimtag	1	Tagdækning - varmt tag	x	x	x	x	x																					
A&K TØ	2	Opstål indiv. Vægge, gips på lofter(1.sal + stueetage)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dewa	3	Montage VVS installationer/føringer i fællesarealer/boliger	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Jonassen VENT	4	Montage VENT installationer/føringer i fællesarealer (1.sal)			x	x	x	x	x	x	x	x																
	5																											
		Øvrige arbejder																										
J.Jensen	1	Afrensning af flisebelægninger til genudlægning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
A&K TØ	2	Opstart af træbeklædning udvendigt			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
	3																											
	4																											