



Dagsorden

Emne/udvalg	Kontaktudvalgsmøde - Nyt børnehus i Birkerød
Mødested	Dagtilbud, Stationsvej 36/Teams
Mødedato	7. juni 2022
Mødetidspunkt	8.00 - 9.00
Bemærkninger	Ved mødet deltager arkitekterne Eva Jarl Hansen og Katrine Bidstrup, BBP
Medlemmer	Carsten Bennike, Thomas Fest, Flemming Otto Jensen, Finn Aksel Houby Nielsen, Claus Pilemand, Pia Torp, Kirsten Ploug Pilemand, Anne Christiansen, Kirsti Schou Tornøe, Jane Riskjær Hansen, Maj-Britt Tinglev, Mohamed Ouazzani, Mette Groth Rasmussen, Christian Brejner, Mette Carstad, Iben Koch
Referent	Sisse Aagaard Bangstad

1. Velkommen og plan for første spadestik

- Der er afbud fra følgende medlemmer: Thomas fest, Flemming Otto Jensen, Claus Pilemand, Pia Torp, Anne Christiansen (Formand BSU), Jane Riskjær Hansen, Mette Groth Rasmussen, Mette Carstad, Iben Koch
- Første spadestik afholdes d. 25. august kl. 15.30. Invitationer fremsendes tættere på datoen.

2. Gennemgangen af det endelig projektforslag

- Det endelig projektforslag blev gennemgået med særligt fokus på udearealer, husets højde og placering på grunden. Det endelige projektforslag ligger op på hjemmesiden: [Nyt bæredygtigt børnehus i Birkerød | Rudersdal Kommune](#)
- Der er et ønske om at se placeringen af det nye børnehus i forhold til den gamle hal. (se vedhæftede bilag)
- Det blev oplyst at der er ca. 4.5 m. fra jord til kip ved parkeringsplads.
- Der er et ønske om at se en situationsplan indtegnet med den beplantning der består. Dette fremgår af vedhæftede situationsplan.
- Der placeres ingen legeredskaber i hjørnet mod hus nr. 105, men området vil indgå i naturlegepladsens legeareal.
- Den vedhæftede situationsplan viser hvilke hegn der planlagt omkring huset. Et højere ydre hegn mod Sjælsøstien, et lavere hegn omkring legepladsen, samt et muligt støjhegn mod Ravnsnæsvej.
- Når der etableres belysning på parkeringspladsen samt forsiden af bygningen, skal der tages højde for retningen af lyset, så det ikke skinner ind i haver og huse der grænser op til matriklen.
- Den nedtrampede sti langs transformatorstationen beplantes sammen med det resterende grønne bælte.

- Overskydende jord fra grunden fordeles dels på egen matrikel, dels på Ravnsnæsvej 130 og 132, men noget jord vil skulle køres væk.
 - Den reviderede tidsplan, men aflevering 15. nov. 2023 forventes at holde, men vil blive forsøgt optimeret, bl.a. med tidlig start af jordarbejde på grunden.
3. **Evaluering af knusningsarbejdet og en stigende bekymring for yderligere støv fra bunkerne og fra arbejdspladsen, når den knuste beton skal bruges.**
- Udførelsen levede ikke op til aftalen da knusningen medførte store støvgener i de nærliggende haver.
 - Den efterfølgende afdækning er ikke tilstrækkelig, hvilket bliver drøftet med entreprenøren.
 - I forbindelse med omlægningen af kloakledningen, vil det være nødvendigt at flytte den ene bunke knust beton, hvilket ikke var kendt tidligere. I forbindelse med flytningen skal der tages bedre forbehold for støvspreddingen, evt. med afskærmning og vanding. Dette drøftes med Per Aarsleff.
 - Kontaktperson i Per Aarsleff er Mikkel S. Larsen mobil 2026 3393
4. **Manglende vendeplads. Vi kan konstatere, at renovationsvogne og andre tunge køretøjer må bakke ud ad stikvejen og ned på Sjælsøparken for at vende. Det fører jævnligt til farlige situationer for andre trafikanter. Dette forhold bliver yderligere forværret de næste mange uger, når vejen og pladsen spærres af til kloakarbejde som varslet.**
- Renovationsfirmaet er informeret om at der udføres arbejde på pladsen, og at de skal enten bakke ind og køre ud eller omvendt. Samme løsning anvendes på andre stikveje uden vendeplads.
5. **Opfølgning på ønsket om stopforbud i svinget på stikvejen og parkeringsbegrænsning i øvrigt jf. seneste mødereferat.**
- Ønsket om stopforbud i svinget ønskes umiddelbart
 - Parkeringsbegrænsningen på begge sider af vejen ønskes fra husets opstart.
6. **P-plads og el-ladestandere. Opfølgning på tidsplan for etablering på skolen jf. seneste mødereferat. Spørgsmål: kan pladser med el-ladere betragtes som P-pladser? Det må formodes, at formålet er opladning og ikke parkering.**
- Kommunens strategi for ladestandere blev vedtaget af Kommunal Bestyrelsen i maj 2022, og udbuddet er i gang. [Kommunalbestyrelsen - Rådssalen, rådhuset Holte \(rudersdal.dk\)](https://www.rudersdal.dk)
 - Tidsplanen for etablering af ladestandere både på skolen og ved børnehuset gennemgås ved næste møde.
 - Det undersøges om en p-plads med ladestander kan betragtes som p-plads.
7. **Dato for næste møde og evt.**
- Der er et ønske fra naboerne om muligheden for etablering af jordvarme. Christian sender navnet på leverandør af jordvarmeanlæg, når det er kendt af entreprenøren for byggeriet.
 - Næste møde omhandler udførelsen af byggeriet og afholdes tæt på datoen for første spadestik. Mulige datoer for mødet fremsendes efter drøftelse med entreprenøren om tidsplanen.
 - Alle henvendelser rettes til formand for kontaktudvalget Kirsti Schou Tornøe og/eller formand for Børne og Skoleudvalget Anne Christiansen

