Sjælsø Plejecenter - 5ugers plan, ETAPE 2

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 14					Uge nr 15					Uge nr 16					Uge nr 17					Uge nr 18					Bemærkninger
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	
		Bygning 53																										
A&K TØ	1	Opsætning stillads for sikring af tagarbejder (ifm.	x	x	x																							
Herlev Stillads	2	Forberedende arbejder forud for kassettemontage	x	x	x																							
CG.Jensen	3	Finish arbejder - beton							x	x	x	x	x	x	x	x	x											
A&K TØ	4	Montage trækassetter, inkl. lukninger mv								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	5																											
		Bygning 51																										
CG.Jensen	1	Fundamentsarbejder	x	x	x																							
CG.Jensen	2	Terrændæk - armering	x	x	x				x	x	x	x																
CG.Jensen	3	Montage betonelementer											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Øvrige arbejder																										
A&K	1	Udførelse gavle på eksisterende plejecenter	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
CG.Jensen	2	Bygn. 55 - sidste udvendige muldarbejder	x	x	x				x	x	x	x																
A&K	3	Forberedelse byggeplads til kassettemontage							x	x	x	x																
A&K	4	Byggepladsarbejder forud etape 3 / oprydning	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			