Sjælsø Plejecenter - 5ugers plan, ETAPE 2

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 19					Uge nr 20					Uge nr 21					Uge nr 22					Uge nr 23					Bemærkninger
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	
		Bygning 53																										
A&K TØ	1	Udførelse af udvendige lukninger efter kassettemontage	x	x	x	x	x																					
A&K TØ	2	Indvendig fastgørelse af dampspærre	x	x	x																							
CG.Jensen	3	Finish arbejder - beton																										
A&K TØ	4	Indvendig opståling + gipsarbejder				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Murelita	5	Porebeton montage																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Installationer	6	Opstart - grovinstallationer																					x	x	x	x	x	
		Bygning 51																										
A&K TØ	1	Etablering remme før trækassetter	x	x	x																							
CG.Jensen	2	Dækarbejder, dæk over stue	x	x	x	x	x																					
CG.Jensen	3	Montage betonelementer, vægge etage 1						x	x	x	x	x	x	x														
A&K TØ	4	Montage Trækassetter													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Øvrige arbejder																										
A&K	1	Udførelse gavle på eksisterende plejecenter, fundamenter/skalmur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
A&K	2	Tømrerarbejder på tag, bygning 53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Installationer	3	Taggennemføringer, bygning 53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
DK Roof	4	Forventet opstart tagdækning, bygning 53											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	