Processen i borearbejdet er:

1) Først klargøres borepladsen og adgangsvejen med køreplader for at beskytte arealet. Dette arbejde kræver at en mindre del af hegnet til boldhanen nedtages midlertidigt. For at holde størstedelen af det støjende arbejdet i uge 42, ønskes forberedelse af borepladsen udført i uge 41.

2) I starten af uge 42 ankommer borerig og alt udstyret, som derefter opstilles og klargøres til borearbejde.

3) Boreprocessen kræver at der blandes ca. 20-30 m3 boremudder i borecontainerne. Boremudderets funktion er at holde hullet stabilt mens der bores. Boremudder består af rent vand tilsat en speciel type ler og der derfor helt ufarligt.

4) Når det hele er klar, begyndes borearbejde, som i første omgang handler om at bore til overside af kalken. Kalken forventes i en dybde af ca. 53-58 meter under terræn. Dette arbejde udføres i uge 42 og er den mest støjende del.

5) Når kalken er nået, bores der ca. 10 meter ned i kalken til en dybde af knapt 70 meter under terræn. Dette arbejde udføres også i uge 42 – dog måske med behov for at fortsætte lidt ind i uge 43. Denne del er også støjende.

6) Når boringen har nået sin fulde dybde i uge 43 skal der installeres rør (filtre) i boringen. Filtrenes formål er at muliggøre at man kan måle grundvandets dybde og udtage prøver efter behov. Dette arbejde udføres også i uge 43. Dette arbejde er meget lidt støjende (svarende til en lastbil der kører i tomgang).

7) Når boringen er færdigudbygget med filtre, skal den renpumpes. Det gøres for at ”rense” filtrene så man er sikker på at de forstyrrelser boreprocessen medfører, er fjernet. Dette arbejde forventes udført i begyndelsen af uge 44. Arbejdet i sig selv er ikke støjende, men der vil være få timer, hvor en generator støjer fordi den skal levere strøm til pumpen der renpumper boringen.

8) Boreudstyret forventes fjernet i begyndelsen af uge 44 og i direkte forlængelse fjernes kørepladerne der beskytter arealet.

9) De sidste arbejder der udføres er etablering af en beskyttelsesbrønd omkring boringen samt genopsætning af hegnet. Begge dele forventes færdiggjort inden udgangen af uge 44.

En grafisk tidsplan der illustrerer ovenstående er indsat herunder. Pga. boringen dybde, dimension og kompleksitet er det usandsynligt at den kan udføres hurtigere end det angivne.

Aktivitet	Uge 41							Uge 42							Uge 43							Uge 44						
	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	01/11
	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
Nedtagning af hegnssektion for at skabe adgang til arealet																												
Udlægning køreplader for beskyttelse af arealet																												
Opstilling af boreudstyr																												
Klargøring til boring																												
Boring til kalkoverfladen i ca. 53 til 58 meters dybde																												
Boring i kalk til ca. 68 meters dybde																												
Udbygning af boringen med filtre i kalk og sandlag																												
Pumpning på den nye boring																												
Fjernelse af boreudstyr																												
Fjernelse af køreplader																												
Etablering af brønd omkring boringen																												
Reetablering af hegn																												