Bygning 55 - Koordinerende ugeplan

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 03					Uge nr 04					Uge nr 05					Uge nr 06					Uge nr 07					Uge nr 08				
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
		Udvendig																														
TA	1	Tagpap arbejde	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
TØ	2	Vindues montage						x	x	x																						
TØ	3	Facade arbejder											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VENT	4	Rør træk på tag													x	x	x	x	x													
	5	**Indvendig**																														
TØ	6	Luk af lofter i boliger	x	x	x	x	x																									
TØ	7	Akustik lofter i boliger	x	x	x	x	x																									
GU	7	Gulve i boliger				x	x	x																								
Køkken	8	Opsætning af køkkener i boliger						x	x	x	x	x																				
VVS	9	VVS arbejde over loft i gang						x	x	x	x	x																				
EL	10	El arbejde over loft i gang			x	x	x	x	x																							
CTS	11	CTS træk over loft			x	x	x	x	x																							
TØ	12	Lofter i fælles områder						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
VVS	13	Slutmontering											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
EL	14	Slutmontering											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Sprinkler	15	Slutmontering											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
LI	13	Lifte i boliger											x	x	x	x	x															
TØ	14	Luk lofter																					x	x	x	x	x					
	15	LYD / Brand / tæthed test																										x	x	x	x	x