Bygning 55 - Koordinerende ugeplan

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 05					Uge nr 06					Uge nr 07					Uge nr 08					Uge nr 09					Uge nr 10				
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
		Udvendig																														
TA	1	Tagpap arbejde	x	x	x	x	x																									
TØ	2	Vindues montage																														
TØ	3	Facade arbejder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VENT	4	Rør træk på tag			x	x	x	x	x																							
	5	**Indvendig**																														
TØ	6	Luk af lofter i boliger																														
TØ	7	Akustik lofter i boliger																														
GU	7	Gulve i boliger																														
Køkken	8	Opsætning af køkkener i boliger																														
VVS	9	VVS arbejde over loft i gang																														
EL	10	El arbejde over loft i gang	x	x	x	x	x																									
CTS	11	CTS træk over loft	x	x	x	x	x																									
TØ	12	Lofter i fælles områder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
VVS	13	Slutmontering	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
EL	14	Slutmontering	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
Sprinkler	15	Slutmontering	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
LI	13	Lifte i boliger	x	x	x	x	x																									
TØ	14	Luk lofter											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
	15	LYD / Brand / tæthed test																					x	x	x	x	x					